



## COMUNE DI MONTERIGGIONI

Provincia di Siena

# CRONOPROGRAMMA

L

Progetto:

**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO  
DESTINATO A MENSA CENTRALIZZATA A SERVIZIO  
DELLE SCUOLE DI MONTERIGGIONI**

**Committente:** Comune di Monteriggioni (SI)  
**Sito:** Loc. San Martino – Monteriggioni (SI)  
**Progettista:** Ing. Domenico Barucci  
**RUP:** Ing. Leonardo Bonini  
**Sindaco:** Raffaella Senesi

16 Ottobre 2017

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata
Accantieramento+ Fili fissi	08/01/18	16/01/18	7
Pali	15/01/18	24/01/18	8
Cordoli Fonfazione	23/01/18	29/01/18	5
Solaio P.T.	29/01/18	01/02/18	4
Struttura in acciaio	05/02/18	23/02/18	15
Copertura	26/02/18	06/03/18	7
Tamponamenti esterni	05/03/18	16/03/18	10
Tramezzature interne	19/03/18	27/03/18	7
impianti solaio P.T.	26/03/18	06/04/18	10
Impianti	03/04/18	23/04/18	15
Chiusura interna pareti cartongesso	23/04/18	04/05/18	10
rivestimenti	07/05/18	18/05/18	10
Pavimenti	21/05/18	05/06/18	12
Controsoffitto	04/06/18	13/06/18	8
Infissi	14/06/18	27/06/18	10
Montaggio sanitari e rubinetteria	18/06/18	26/06/18	7
Imbiancatura	25/06/18	29/06/18	5
Impianti esterni	20/04/18	31/05/18	30
Finiture esterne	04/06/18	29/06/18	20

